



Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

Geschäftsstelle der AfD im Kreistag Mittelsachsen  
z. Hd. Frau Romy Penz  
Erdmannsdorfer Straße 2  
09557 Flöha

Ansprechpartner: Jana Börner  
Referat: Büro Landrat  
Geschäftsstelle Kreistag  
Frauensteiner Straße 43  
Standort: 09599 Freiberg  
Telefon: 03731 799-3398  
Telefax: 03731 799-3322  
E-Mail: Kreistag@landkreis-mittelsachsen.de  
Aktenzeichen: 00.01-0036-A041/20/bö  
Datum: 08.06.2020

### Anfrage zu Straßenbaumaßnahmen im Landkreis Mittelsachsen

hier: Ihre E-Mail vom 25.05.2020

Sehr geehrte Frau Penz,

Ihre Anfrage zu Straßenbaumaßnahmen im Landkreis Mittelsachsen ging am 25.05.2020 per E-Mail in der Landkreisverwaltung ein (Posteingang Landrat 26.05.2020).

- 1) Welche Straßenbaumaßnahmen waren im Landkreis Mittelsachsen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 geplant?
- 2) Welche der unter 1) genannten Maßnahmen konnten/können nicht umgesetzt werden und warum?

Zur Beantwortung Ihrer Anfrage entnehmen Sie bitte die gewünschten Angaben aus der beigefügten Tabelle. Eine konkrete Darstellung der einzelnen Jahresscheiben ist schwierig, da sich große Baumaßnahmen an Kreisstraßen meist über zwei, wenn nicht sogar drei Jahresscheiben erstrecken. Es wurden anhand der Haushaltspläne 2018 und 2019/2020 alle geplanten Maßnahmen in der Tabelle aufgeführt und der aktuelle Stand dazu erläutert. Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2017 oder 2018 realisiert werden konnten, finden sich in den Folgejahren im Haushalt wieder. Das bedeutet, die Länge der Maßnahmenliste zeigt nicht die Anzahl der im Haushalt veranschlagten Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Damm

Anschrift  
Landratsamt Mittelsachsen  
Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg  
Tel. 03731 799-0  
Fax 03731 799-3250

Öffnungszeiten  
Mo u. Mi nach Terminvereinbarung  
Di u. Do 9 – 12 sowie 13 – 18 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr  
Umsatzsteuer-ID  
220/144/03098

Bankverbindungen  
Sparkasse Mittelsachsen,  
IBAN: DE37 8705 2000 3120 0002 63, BIC: WELADED1FGX  
Kreissparkasse Döbeln,  
IBAN: DE47 8605 5462 0033 9600 01, BIC: SOLADES1DLN

Internetpräsenz [www.landkreis-mittelsachsen.de](http://www.landkreis-mittelsachsen.de). Dort finden Sie die Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für die Zugangseröffnung für signierte und/oder verschlüsselte elektronische Dokumente unter der Rubrik: E-Government/EU-Dienstleistungsrichtlinie.

geplante / realisierte Maßnahmen an Kreisstraßen

2018

Maßnahme	Förderung	Stand	Erläuterung
K7547 Kiebitz (aus 2017)	KStB	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K7706 Breitenau 3. BA (aus 2017)	GRW	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K7712 OD Niederschöna (aus 2017)	GRW	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8294 Geringswalde 1. BA (aus 2017)	KStB	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8213 / S36 Rossau	KStB	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr
K7794 Rothenfurth	KStB	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8250 Stützwand Frankenau	KStB	Maßnahme bisher nicht umgesetzt	Keine Fördermittel
K8203 Mühlbach 1. BA	KStB	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	
K8259 Stein 2. BA	KStB	Maßnahme seit 2019 im Bau	Fördermittelbescheid erst in 2019 ausgestellt
K 8230 Schönborn-Dreiwerden 1.BA	KStB	Maßnahme seit 2019 im Bau	Fördermittelbescheid erst in 2019 ausgestellt
K8273 Ersatzneubau Brücke Crossen	KStB	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	Fördermittelbescheid erst in 2019 ausgestellt
K8208 ENB Stützwand Mohsdorf	KStB	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K7532 Forchheim	Invest	Maßnahme seit 2019 im Bau	Verschiebung auf Grund von Kostenerhöhung
K7703 Braunsdorf - Altenhain	Invest	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	Verschiebung auf Grund von langwierigen Baurechtsverfahren
diverse Hochwassermaßnahmen			
K8260 Fahrbahnerneuerung Obergräfenhain	KStB -Teil B	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8257 Langenleuba - Oberhain 1. BA	KStB -Teil B	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	Verschiebung auf Grund von Kostenerhöhung
K7733 Friedebach - Dorfchemnitz 1. BA	KStB -Teil B	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K7703 Niederwiesa - Braunsdorfer	KStB -Teil B	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8251 Ottendorf - Röllingshain	KStB -Teil B	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	Verschiebung auf Frühjahr 2019 auf Grund der Witterungsverhältnisse

## 2019

Maßnahme	Förderung	Stand	Erläuterung
K8212 Mittweida, Waldheimer Straße	KStB	Maßnahme noch nicht realisiert	Maßnahme im Baurechtsverfahren
K8259 Stein 2. BA	KStB	Maßnahme seit 2019 im Bau	
K8215 Schweikershain - Kriebstein 3. BA TA1	KStB	Maßnahme noch nicht realisiert	Maßnahme im Baurechtsverfahren
K 8230 Schönborn-Dreiwerden 1. BA	KStB	Maßnahme seit 2019 im Bau	
K7702 Hammerleubsdorf - Gahlenz	KStB	Maßnahme noch nicht realisiert	Maßnahme befindet sich noch in der Planung, Naturschutzfachbeiträge
K8250 Stützwand Ottendorf (ehem. S200)		Maßnahme soll in 2020 begonnen werden	übergebene Planungsunterlagen mussten grundlegend überarbeitet werden
K8273 Ersatzneubau Brücke Crossen	KStB	Maßnahme wurde in 2019 realisiert	
K7730 Müdisdorf Ersatzneubau Brücke		Maßnahme wird in 2020 umgesetzt	Planung Ersatzneubau sehr aufwendig, da Denkmalschutz
K8272 OD Zettlitz	KStB	Maßnahme bisher nicht umgesetzt	Keine Fördermittel
K8255 Penig, Am Zeisig	KStB	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K7532 Forchheim	Invest	Maßnahme seit 2019 im Bau	
diverse Hochwassermaßnahmen			
K8257 Langenleuba - Oberhain 1. + 2.	KStB -Teil B	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8212 Höckendorf 2. BA	KStB -Teil B	Maßnahme wird in 2020 umgesetzt	Kostenerhöhung der Einzelmaßnahmen der Pauschalförderung, daher Verschiebung nach 2020
K7703 Friedebach - Dorfchemnitz 2. BA	KStB -Teil B	Maßnahme wurde im geplanten Zeitraum realisiert	
K8203 Langenstriegis - Eulendorf	KStB -Teil B	Maßnahme wurde bis Frühjahr 2020 realisiert	

**2020**

<b>Maßnahme</b>	<b>Förderung</b>	<b>Stand</b>	<b>Erläuterung</b>
K8257 Langenleuba -Oberhain 3. BA	GRW	Maßnahme derzeit in Planung,	Realisierung voraussichtlich 2021
K7545 Naunhof - Bockelwitz	GRW	im Förderverfahren	Maßnahme soll in diesem Jahr beginnen
K7735 Cämmerswalde 3. BA	GRW	derzeit im Bau	
K7730 Müdisdorf Ersatzneubau Brücke		derzeit im Bau	
K8250 Köthensdorf	KStB	im Baurechtsverfahren, Realisierung offen	Keine Fördermittel
K7530 Limmritz	KStB	Realisierung offen	Beteiligung der Stadt Döbeln notwendig
K8203 Mühlbach 4. BA	KStB	Maßnahme bisher nicht umgesetzt	Keine Fördermittel
K7754 Brücke Hennersdorf	GRW	Maßnahme in Planung	Beteiligung der Stadt Augustusburg notwendig
Hochwassermaßnahme K8233 Berthelsdorf		wird in 2020 umgesetzt	
K8212 Höckendorf 2. BA	KStB -Teil B	derzeit im Bau	
K8272 OD Seelitz	KStB -Teil B	derzeit im Bau	
K7794 Deckensanierung Hirschfeld	KStB -Teil B	wird in 2020 umgesetzt	